

## План текущего ремонта на 2025 год жилых домов ООО «Строй-Сервис Кинешма»

№	Адрес	План работ	Сроки выполнения	Ориентировочная стоимость	Выполнение/Примечание
1.1	г. Кинешма Ул.им.Менделеева,д.58	- ремонт пола в подъездах №№ 5, 7, 8 (устройство плитки на лестничных площадках);	Июнь-ноябрь	400 000	ВЫПОЛНЕНО
1.2	г.Кинешма Ул.Воеводы Боборькина,д.8а	-замена аварийных стояков ХВС, ГВС и отопления	Август-сентябрь	100 000	ВЫПОЛНЕНО
1.3	г. Кинешма Ул.Красноветкинская, д.1	- замена дверей в тамбурах на двери ПВХ в подъездах № 5,7,8	Июль-сентябрь	300 000	ВЫПОЛНЕНО
1.4	г. Кинешма Ул.Наволоцкая,д.1	- косметический ремонт подъездов № 5,6	Август-октябрь	200 000	ВЫПОЛНЕНО
1.5	г. Кинешма Ул.Наволоцкая,д.1а	-ремонт аварийных стояков холодного, горячего водоснабжения ;  - ремонт кровли нежилых помещений	Июнь-октябрь  июль-сентябрь	100 000  200 000	ВЫПОЛНЕНО

1. 6	г. Кинешма Пер.Баумана,д.6	- ремонт перил, ограждений лестничных маршей  -ремонт тамбура на 1 этаже	Июнь-август	200 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 7	г. Кинешма Ул.Социалистическая, д.22	-ревизия запорной арматуры в подвальном помещении	Июнь-октябрь	5 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 8	г. Кинешма ул.Ванцетти,д.43	- ремонт отмостки передней части жилого дома	Июнь-август	300 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 9	г. Кинешма Ул.Григория Королева,  д.9	- косметический ремонт лестничных клеток 1,2 подъезды	Июнь-сентябрь	200 000	-
1. 10	г. Кинешма Ул.Григория Королева,д.9а	- выборочный ремонт стояков ХВС, ГВС;  -замена подвальных окон;  -установка решеток в вентиляционные отверстия в тех.этаже.	Июнь-август		ВЫПОЛНЕНО

					ВЫПОЛНЕНО
1. 11	г. Кинешма Ул.Декабристов,д.6	- ремонт аварийных стояков холодного и горячего водоснабжения	Июнь- сентябрь	30 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 12	г. Кинешма Переулок Дунаевского,д.16	- замена стояков электропитания и замена электроавтоматов в этажных щитах МКД с 1 по 2 подъезды (начало выполнения работ - август 2025г. с переходом на 2026 год);			
		- спил дерева (рябина)напротив 4го подъезда и сухое дерево напротив 1го подъезда ;			ВЫПОЛНЕНО
		- ремонт температурных швов.	Июнь-август		ВЫПОЛНЕНО
			Июль-сентябрь		ВЫПОЛНЕНО

1. 13	г. Кинешма Ул.Маршала Василевского,д.21	-косметический ремонт подъезда №4,9;	Июль-сентябрь	200 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 14	г. Кинешма ул.50- летия Комсомола,д.25	- косметический ремонт 3го и 4го подъездов	июль-сентябрь	200 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 15	г. Кинешма ул.50- летия Комсомола,д.23	- ревизия запорной арматуры.	Июнь-сентябрь	40 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 16	г. Кинешма  Ул. имени Менделеева,д.3а	- побелка потолка и стен подвального помещения  - выборочный ремонт кровли  - ремонт подоконников в подъездах (плиткой)	ноябрь		ВЫПОЛНЕНО          ВЫПОЛНЕНО          ВЫПОЛНЕНО
1. 17	г. Кинешма Ул.Красноветкинская, д.9	- замена окон в 1,2 подъездах.	Октябрь- ноябрь	250 000	ВЫПОЛНЕНО
1. 18	г. Кинешма  Ул. Ванцетти, д.36	- ревизия запорной арматуры.	август-сентябрь		ВЫПОЛНЕНО

1. 19	Ивановская область, Кинешемский район, с. Первомайский Ул. Садовая, д.22	- устройство вентиляционных окон в подвальном помещении	Сентябрь		ВЫПОЛНЕНО
20	г. Кинешма Ул. имени Менделеева, д.6а	- замена дверей в тамбурах в 1,2 подъездах.	Август- сентябрь	200 000	ВЫПОЛНЕНО  установлено во всех подъездах
21	г. Кинешма  ул. Гагарина д. 13	- ревизия запорной арматуры	Август- сентябрь		ВЫПОЛНЕНО
22	г. Кинешма, ул. Декабристов д. 10	-- ремонт труб стр. отопления в подвальном помещении 5го, бго подъездов.  - замена в силовом щите в 6 подъезде электрических автоматов;  - замена труб холодного водоснабжения в подвале с 8го по 1 Ой подъезд	Май- октябрь		ВЫПОЛНЕНО

					<i>ВЫПОЛНЕНО</i>
23	<i>г. Кинешма, ул. Дунаевского д. 1</i>	<i>- замена оконных блоков на ПВХ в 1,2 подъездах;</i>	<i>Декабрь 2025- 2026г</i>		<b>ВЫПОЛНЕНО</b>

